




ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเปิด
เรื่อง ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเปิด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เทศบาลตำบลบ้านเปิด จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)  
(นายปริดา นิลสาคุ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณที่ 2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	เฉพาะเจาะจง/ คัดเลือก/ประกาศ เชิญชวนทั่วไป (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิ หมู่ที่ 6 บ้าน คำไฮ (จากบ้านเลขที่ 360 ถึง บ้านเลขที่ 57/1 บ้านนาบุญเลิศ นามพิลา)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	24 พฤศจิกายน 2563	22 มกราคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	204,500.00		✓		
2	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิ หมู่ที่ 15 บ้าน หนองขาม (ขอขหลังหมู่บ้านรัตน ธานี)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	24 พฤศจิกายน 2563	8 มกราคม 2564	17 มีนาคม 2564	496,000.00		✓		
3	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (คชอบ้านนายอำนาจ พลายเถาะ)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	24 พฤศจิกายน 2563	5 มกราคม 2564	24 กุมภาพันธ์ 2564	167,000.00		✓		
4	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ขอ ทองนิมิตร).	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	24 พฤศจิกายน 2563	15 ธันวาคม 2563	18 กุมภาพันธ์ 2564	248,800.00		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐวิมล ใจเที่ยง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตร โสภ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายปริดา นิลสาตุ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย

ประจำไตรมาสที่ 2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	เฉพาะเจาะจง/ คัดเลือก/ประกาศ เชิญชวนทั่วไป (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ขอ ข้างบ้านคุณเอื้องคำ)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	24 พฤศจิกายน 2563	5 มกราคม 2564	24 กุมภาพันธ์ 2564	126,000.00		✓		
6	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ขอ อภินิหาร 3)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	24 พฤศจิกายน 2563	22 มกราคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	103,500.00		✓		
7	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ขอ ตรงข้ามหอพักสีเขียว)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	24 พฤศจิกายน 2563	22 มกราคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00		✓		
8	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกหินโป่ง (ขอ หนองโจด)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	24 พฤศจิกายน 2563	21 ธันวาคม 2563	18 กุมภาพันธ์ 2564	175,000.00		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิวิมล ใจเที่ยง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตร โสภาก)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายปริดา นิลสาธุ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณที่ 2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกรุณห์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	เฉพาะเจาะจง/ คัดเลือก/ประกาศ เชิญชวนทั่วไป (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคสด. หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (จากบ้านนาอีดคำ ข้าวสารถึงบ้านเลขที่ 69/3 นางบึงอร ตุลธาระวาด)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 ธันวาคม 2563	21 ธันวาคม 2563	2 กุมภาพันธ์ 2564	328,000.00		✓		
10	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคสด. หมู่ที่ 2 บ้านเปิด (จากบ้านนางสมบัติ หาญสุ ริย์ ถึงบึงชี)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 ธันวาคม 2563	21 ธันวาคม 2563	27 มกราคม 2564	237,000.00		✓		
11	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคสด. หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (จากบ้านนายเสถียร พระชัย ถึงบ้านนายเปื้อย กันต์หา)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	18 ธันวาคม 2563	13 มกราคม 2564	16 มีนาคม 2564	230,000.00		✓		
12	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคสด. หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนุด (ซอยบ้านนายนวล อินธรรม)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	18 ธันวาคม 2563	13 มกราคม 2564	5 มีนาคม 2564	136,900.00		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐวิมล ใจเที่ยง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววันเพ็ญ ปิยะจักร์ โสกา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายปรีดา นิลสาตุ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณที่ 2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	เฉพาะเจาะจง/ คัดเลือก/ประกาศ เชิญชวนทั่วไป (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
13	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (จากบ้านเลขที่ 171 นายชัยณ โอคพิมพ์)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	18 ธันวาคม 2563	13 มกราคม 2564	17 มีนาคม 2564	52,500.00	-	✓		
14	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิ หมู่ที่ 5 บ้าน หัวทุ่ง (ขอยนางละมุด นามกุล)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	21 มกราคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	259,500.00		✓		
15	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิ หมู่ที่ 1 บ้าน เป็ด (จากบ้านเลขที่ 32 นางพรทิพย์ พลทองสถิตย์)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	21 มกราคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	204,000.00		✓		
16	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกหินโปง (คุ้ม วังทอง)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	24 มกราคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	317,000.00		✓		
17	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ถนน ทุ่งทอง ขยายบ้านสามหลัง)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	24 มกราคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	263,000.00		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐวิมล ใจเที่ยง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายปรีดา นิลสาธุ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณที่ 2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	เฉพาะเจาะจง/ คัดเลือก/ประกาศ เชิญชวนทั่วไป (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
18	แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะชุมชน	จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ซ่อมบำรุงถนน ถนนกประสงค์	1 คัน	e-bidding	25 มกราคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,500,000.00		✓		เงินสะสม
19	แผนงานสาธารณสุข/งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อ แบบอค์ท้าย ความจุ ไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม.	1 คัน	e-bidding	25 มกราคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,700,000.00		✓		เงินสะสม
20	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ระบบท่อคู่) พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กและกำแพงปากท่อพร้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (บริเวณหน้า บ้านจิตตะมัย)	1 โครงการ	e-bidding	1 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	898,000.00		✓		เงินสะสม
21	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตลาด คำไฮ (รอบบึงหนองโคตรด้านทิศ เหนือ) หมู่ที่ 6	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	2 กุมภาพันธ์ 2564	10 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	499,000.00		✓		เงินสะสม

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐวิมล ใจเที่ยง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสกา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายปรีดา นิลสาธุ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย
 ประจำปีงบประมาณที่ 2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	เฉพาะเจาะจง/ คัดเลือก/ประกาศ เชิญชวนทั่วไป (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
22	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิ หมู่ที่ 21 บ้าน โคกหินโป่ง (ขอขมพื้กอจารย์ อรัญ)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	236,900.00		✓		
23	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไพรทอง (ขอ บ้านนายสุริยา จารุไกรศักดิ์ ต่อจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	43,000.00		✓		
24	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไพรทอง (ขอ ประจักษ์ 6)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	105,000.00		✓		
25	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิ หมู่ที่ 18 บ้าน เปิด (ถนนหน้าคริสตจักร)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	472,500.00		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐวิมล ไช้เที่ยง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววันเพ็ญ ปิยะจักรโสภะ)
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายปริศา นิลสาธุ)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย
 ประจำปีงบประมาณ 2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	เฉพาะเจาะจง/ คัดเลือก/ประกาศ เชิญชวนทั่วไป (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
26	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ขอโพธิ์ เงิน)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 กุมภาพันธ์ 2564	8 มีนาคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	415,000.00		✓		
27	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 บ้านเปิด (แยกทางหลวงหมายเลข 12 ถึงวัดท่า บึง)	1 โครงการ	e-bidding	10 มีนาคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,515,000.00		✓		เงินสะสม

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวฐิฏา ใจเที่ยง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววันเพ็ญ ปิยะจักรโสภณ)
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายปริดา นิลสาธุ)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด