




ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเปิด
เรื่อง ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเปิด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เทศบาลตำบลบ้านเปิด จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 
(นายชัชวาล ชีรพานุ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่จัดตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านปึก อําเภอมือง จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย
 ประจําไตรมาสที่ 2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี ตัดค่าโดยวิธี สัญญาหรือไป (รับ/ คืนบ./ปี)	งบบุคลากร (รับคืนบ./ปี)	การส่งมอบ (รับคืนบ./ปี)	เงินงบประมาณ (ด้านบท)	เงินออก งบบุคลากร หรือเงินสมทบ (ด้านบท)			
1	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยกย้ายก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิถ้อนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (จากแยก บ้านเดงที่ 46 ถึงแยกทางเข้าหมู่บ้าน ปู่ไร้คัน)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	4 กุมภาพันธ์ 2565	14 กุมภาพันธ์ 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	241,000.00		✓	
2	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยกย้ายก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิถ้อนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปึก (จากตัดแยก บ้านเดงที่ 42 ถึงแยกโรงเรียนบ้าน ปึกคำบึงประชาสงเคราะห์)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	4 กุมภาพันธ์ 2565	14 กุมภาพันธ์ 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	360,000.00		✓	
3	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยกย้ายก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านปึก (จากบ้าน นางสาวเดือน คุณธรรม ถึงบ้านนาง กานดา หงส์ก)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	4 กุมภาพันธ์ 2565	14 กุมภาพันธ์ 2565	18 มีนาคม 2565	483,000.00		✓	
4	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยกย้ายก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองพาน (ขอ ปรับขนาดถนนมาขอ อติพันธ์)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	10 กุมภาพันธ์ 2565	17 กุมภาพันธ์ 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	278,500.00		✓	

นายอัครวิทย์ สมศักดิ์
 (นายกฯ อ.บ้านปึก)

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคบริหารงาน
 ผู้อำนวยการแผน

ผู้ชำนาญการพิเศษ

นายอัครวิทย์ สมศักดิ์
 (นายวิชา นิสิต)

นักพัฒนาตำบลบ้านปึก

นายอัครวิทย์ สมศักดิ์
 (นายกฯ อ.บ้านปึก)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปึก

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย
 ประจำปีงบประมาณที่ 2

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เกินไป ตามแผน (✓)	ไม่ เกินไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยผู้รับ จัดทำโดยผู้รับ	เฉพาะเจาะจง/ คัดเลือกประเภท สัญญาทั่วไป (วัน เดือน/ปี)	งบภายในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
5	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน (ขอ ประมูลฯ) ตั้งแต่บัดตั้งสุดขอ)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	10 กุมภาพันธ์ 2565	1 มีนาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	136,000.00		✓	
6	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน (ขอ ประมูลฯ)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	10 กุมภาพันธ์ 2565	1 มีนาคม 2565	25 มีนาคม 2565	382,000.00		✓	
7	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกหินโงง (ขอ ประมูลฯ)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	10 กุมภาพันธ์ 2565	1 มีนาคม 2565	30 มีนาคม 2565	319,500.00		✓	
8	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (หน้า ทางเข้าหมู่บ้านแก่นทองธานี)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	10 กุมภาพันธ์ 2565	7 มีนาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	147,500.00		✓	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางภัทรีศรี ตามตาต)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายปริศนา นิตสาธุ)

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายชัชวาล ธีรภานุ)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาวุโส รักษาการตามแผน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเสด็จ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเสด็จ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าเศรษฐกิจพื้นฐานและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หมื่นบาท)	จัดทำโดยวิธี จัดหาโดยวิธี อื่นๆที่ไม่ใช่ (วิธี เชิญชวนทั่วไป (วิธี คัดเลือก))	งบภายในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบบุคลากร หรือเงินสะสม (ล้านบาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยกย้ายก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างขยายขนาดคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (จาก บริเวณป่าทางตลาดบ้านกอก ถึง หน้าโรงเรียนไฮดรிக)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	10 กุมภาพันธ์ 2565	7 มีนาคม 2565	ผู้ระหว่างดำเนินการ	246,500.00		✓	
10	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยกย้ายก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดของ (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง(ถนนเมือง ราชพาด)	1 โครงการ	e-bidding	4 มีนาคม 2565	ผู้ระหว่างดำเนินการ	ผู้ระหว่างดำเนินการ	1,837,000.00		✓	
11	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยกย้ายก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดของ (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยขี้ (ถนนกุดชุมถั่ว)	1 โครงการ	e-bidding	4 มีนาคม 2565	ผู้ระหว่างดำเนินการ	ผู้ระหว่างดำเนินการ	864,900.00		✓	
12	แผนงานสาธารณสุข/งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 คัน 6 คัน แบบอัตโนมัติ	1 โครงการ	e-bidding	15 มีนาคม 2565	ผู้ระหว่างดำเนินการ	ผู้ระหว่างดำเนินการ	2,400,000.00		✓	งบ.ค้างจ่าย ปี 64

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางภัทรวรี วัฒนสาคร)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบไอที วิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิศวา นิตสาคร)

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสุวิชาติ ธีรภานุ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน สถาบันกัญชาทางการแพทย์ อำนวยกิจ จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย

ประจำไตรมาสที่ 2

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าที่ระบุในขี้อื่นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี e-bidding	เฉพาะเจาะจง/ คัดเลือกประเภท เชิงปริมาณทั่วไป (รับ/ เดือน/ปี)	งบฯในสัญญา (รับเดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับเดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินออก งบประมาณ หรือเงินทดแทน (ล้านบาท)
13	แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	จัดซื้อของบรรจุภัณฑ์ชุดต่อขนาด 1 คัน แบบมีดข้างขวา ผลิตจาก	1 โครงการ	e-bidding	15 มีนาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,300,000.00			✓	งบฯตั้งจ่าย ปี 64

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางพัชรวิ ธรรมสาธ)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ภาควิชาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิศา นิลสาธ)

ปลัดกองพัสดุภัณฑ์

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายธราวุธ อธิฐาน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง